



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ.32^{ης}/2022 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:413

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο
Ο.Τ.Ρ17 του Δ.Α.»

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **13η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** συνήλθε δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ.: **63702/14-11-2023**, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κου **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ**, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν **25** μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν **22** από τα **33** μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	13)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	14)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	16)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	18)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	19)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	21)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	22)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	23)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	24)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
		25)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	5)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
3)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	7)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Μελετίου.

Απεχώρησαν της συνεδριάσεως, οι κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι : 1. Φίλης Γεώργιος, 2. Λιάκου Μαρία, 3.Τσιγκός Θεμιστοκλής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 78 του Ν.4954 και με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018), και εισηγούμενος το **16^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ.Ρ17 του Δ.Α»**», έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθμ. πρωτ. 67483/04.12.2023 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ. του Δήμου Ασπροπύργου, κου Πέππα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ Εισήγηση για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΧΕΤ. αίτηση αναδόχου 64588/17-11-2023

Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη στις 14-1-2020 και σύμφωνα με τη Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. η προθεσμία περαίωσής του ήταν 12 μήνες, ήτοι έληγε την 14-1-2021.

Με την 25699/14-12-2020 αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία είχε ζητήσει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 190 ημερολογιακές ημέρες και, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας, με την 52/2021 απόφασή σας εγκρίνατε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 14 - 7 - 2021.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 33332/14-6-2021 ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 203 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 2 - 2 - 2022, την οποία και εγκρίνατε με την 259/2021 απόφασή σας, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 10975/28-12-2021 αίτησή της ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 153 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 5 - 7 - 2022, την οποία και εγκρίνατε με την 50/2022 απόφασή σας, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 23676/3-6-2022 αίτησή της ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 163 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 15 - 12 - 2022, την οποία και εγκρίνατε με την 239/2022 απόφασή σας, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 51425 / 14-11-2022 αίτησή της ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 116 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 10 - 4 - 2023, την οποία και εγκρίνατε με την 9/2023 απόφασή σας, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 12043 / 9-3-2023 αίτησή της ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 76 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 25 - 6 - 2023, την οποία και εγκρίνατε με την 102/2023 απόφασή _____ σας,

μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 27132 / 25-5-2023 αίτησή της ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 25 - 8 - 2023, την οποία και εγκρίνατε με την 247/2023 απόφασή σας, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Στη συνέχεια η Ανάδοχος εταιρεία με την 40205 / 24-7-2023 αίτησή της ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 23 - 12 - 2023, την οποία και εγκρίνατε αλλά κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 23-11-2023 με την 315/2023 απόφασή σας, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας.

Με την παραπάνω σχετική αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία ζητάει νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 15 ημερολογιακές ημέρες, λόγω του απαιτούμενου χρόνου για τις διαδικασίες υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, που εγκρίθηκε με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με την 344/2023 Απόφασή σας.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 15 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 23/011/2023 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης βάσει της ισχύουσας παράτασης), ως τις 8/12/2023, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Συντάξας Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Πέππας

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ67483/04.12.2023 εισήγηση του Διευθυντή της Πολεοδομίας & Τ.Υ. Τις διατάξεις
- την παρ. α του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018),

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία ΥΠΕΡ τάχθηκαν δέκα έξι (16) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.:

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	13)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	14)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	16)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
5)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
6)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ		
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ		

8)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
9)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
10)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		
11)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
12)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		

Λευκό ψήφισαν, τέσσερα (4) μέλη του Συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. :

1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2.ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 3. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

Κατά τάχθηκαν δύο (2) μέλη του Συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. :

1.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ,

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ.Ρ17 του Δ.Α» κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 23.11.2023 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης βάσει της ισχύουσας παράτασης), έως τις 08.12.202 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση ανωτέρω, και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 413.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ