



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 25ης / 2023 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφ.:291

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα την **21η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00 μ.μ.** συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου ύστερα από την υπ' αριθ. **45478/17-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κου **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ**, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν **25** μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν **25** από τα **33** μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	12)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	13)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	14)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	15)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	16)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	18)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	19)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	20)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	22)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
		23)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
		24)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
		25)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	6)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
4)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
5)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		

Ο Δήμαρχος, **κ. Νικόλαος Ι. Μελετιού**, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018), εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «**Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»**», έθεσε υπόψη των μελών το υπ. αριθμ 42099/02-08-2023» διαβιβαστικό του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τ.Υ. , και Γεωργίου Πέππα, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

Σας υποβάλουμε την εισήγηση για την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ**» και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκρισή του.

**ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 01 - 08 - 2023
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΕΠΠΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό - 'Α**

Καθώς και την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του επιβλέποντος του έργου, και Νικολάου Μιχαηλίδη , η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και της λοιπής ισχύουσας Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων.
- 2) Άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20/03/2020 (ΦΕΚ 68Α)

Και αφού λάβαμε υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. 15212/10-08-2021 σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου Ασπροπύργου και της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε -3 Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» καθώς και την με αρ. πρωτ. 33313/23-06- 2023 «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ στη με αριθμ. πρωτ. 15212/10-08-2021 σύμβαση κατασκευής έργου »,

- 2) Την απόφαση 23829/18-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος,
- 3) Την συνολική προθεσμία του έργου που έχει καθοριστεί σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι έως 10/08/2023

Και επειδή:

1. Κατά την εκτέλεση του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
2. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών κατά τις ημερομηνίες

13,14,15,16,17,19,20,21,23,23,25,26,27,28,29,30/1/2022

3,4,5,8,9,10/2/2022

3,4,10,11,12,13,14,15,16,19,21,23/3/2022

1,20,21,22/4/2022

3,5/5/2022

6,7,22,23,24,27/6/2022

3,7,17,18,19,23,24,25/7/2022

1,2,17,18,19,20,21,22,30/8/2022

12/,18/9/2022

7,20,21/11/2022

20,21,22/12/2022

16,17/1/2023

1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13/2/2023

5,29,30/3/2023

4/3/2023

26,26/6/2023

11,12,13,14,17,18,19,20,25,26,27,28/7/2023

όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν εκτός των ορίων 4-35 °C ή επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συνεπώς οι εργασίες δεν εκτελούνταν ή εκτελούνταν με βραδύτητα .

3. Λόγω της έναρξης πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις 24/2/2022, που είχε ως επακόλουθο την αποσταθεροποίηση της αγοράς , τόσο ως προς τη διαθεσιμότητα υλικών, όσο και την αύξηση των τιμών .
4. Οι αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και η ανάγκη πραγματοποίησης νέων εργασιών επέφεραν την εξάντληση της προϋπολογισθείσας δαπάνης αναθεώρησης.
5. . Η αύξηση του αντικειμένου έπειτα από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 4/7/2023.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ασπροπόργου» κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως **10-08-2024**, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βάσει του άρθρου 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020, ώστε να κατασκευαστεί άρτια και ολοκληρωμένα το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 01/08/2023

Ο Επιβλέπων

Ν. Μιχαηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός__

Κατόπιν, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου, κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2. Το υπ. αριθμ. 42099/02-08-2023» διαβιβαστικό του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τ.Υ. , κου Γεωργίου Πέππα, και την εισήγηση του επιβλέποντος μηχανικού κου Νικολάου Μιχαηλίδη, ΕΡΓΟ: «Ανέγερση 4^{ου} Γυμνασίου Ασπροπύργου»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018)
4. Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, **ΥΠΕΡ** της «Χορήγησης παράταξης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», τάχθηκαν δέκα εννέα (19) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	12)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	13)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	14)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	15)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	16)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	18)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	19)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ		
10)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
11)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τρία (3) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑ ψήφισαν τρία (3) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)	ΜΠΑΚΑΛΗΧ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 10-08-2024, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, βάσει του άρθρου 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020, ώστε να κατασκευαστεί άρτια και ολοκληρωμένα το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 291.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ