



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ.26^{ης}/2023 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:323

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ».

Στον Ασπρόπυργο στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ) την 16 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., δια ζώσης και με τηλεδιασκέψη, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου, ύστερα από την υπ'αριθ. 24576/12-05-2023, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ**, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και με την διαδικασία των διατάξεων της παρ.7 των άρθρων 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν **29** μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν **29** από τα **33** μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	16)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	17)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	18)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	20)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	22)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	23)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	24)	ΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	27)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	28)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
14)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	29)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
15)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	3)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
2)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης δια ζώσης και με τηλεδιασκέψη σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και με την διαδικασία των διατάξεων της παρ.7 των άρθρων 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) και εισηγούμενος το 1^ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «**Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ**», έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ 49353/05-09-2023 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ., κου Γεωργίου Πέππα, η η οποία έχει ως κάτωθι:

«Σας αποστέλλουμε την αίτηση της Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. που είναι ανάδοχος του έργου του θέματος και ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση της

Παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου που λήγει στις 21-9-2023 κατά δύο (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-09-2024.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Καθώς επίσης και το αίτημα της

»
Κ / Ξ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Ρ Γ Ω Ν Α . Ε . - Ε Λ Τ Ε Ρ Γ Α Α . Ε .
 Α Ρ . Γ . Ε . Μ Η . 1 6 2 9 8 3 8 0 1 0 0 0

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΤΗΛ: 2132006417, ΦΑΞ: 2105576485

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ»

Κύριοι,

Στα πλαίσια της εργολαβίας του έργου του θέματος, του οποίου η κοινοπραξία μας είναι ανάδοχος, σύμφωνα με την από 21-03-2022 συναφθείσα εργολαβική σύμβαση, παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως και την 21-09-2024, για τους πιο κάτω ικανούς και βάσιμους λόγους:

1. Με το υπ' αρ. πρωτ: 3592/25-01-2023 έγγραφό μας, υποβάλλαμε στην υπηρεσία σας σχέδιο του 1ου ΑΠΕ στον οποίο περιλαμβάνονται εργασίες απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες προηγούνται τεχνικά των συμβατικών εργασιών.

Καθόσον έχουν παρέλθει σχεδόν έξι (6) μήνες και ο εν λόγω Α.Π.Ε. δεν έχει εισέτι εγκριθεί, η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάζει πτωτικό ρυθμό, μεγάλες καθυστερήσεις και ενέχει μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε παύση εργασιών.

2. Η σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών οδοποιίας και των ασφαλικών εργασιών απαιτεί ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών καθώς και οι συνθήκες του καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιφέρουν επιβράδυνση στην ομαλή πρόοδο των εργασιών, κατά πέντε (5) και πλέον περίπου μήνες, καθόσον η εκτέλεση εργασιών υπαίθρου κατά τους μήνες αυτούς είναι προβληματική.

Διατελούντες με τιμή, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα, 17/07/2023

Για την Κ/ξία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»

Κατόπιν, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου, κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2. Την υπ αριθμ 49353/05-09-2023 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ., κου Γεωργίου Πέππα,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου ν 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018)
4. Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, ΥΠΕΡ της «παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ» τάχθηκαν είκοσι εννέα (29) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	16)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	17)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	18)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	20)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	22)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	23)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	24)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ		
13)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
14)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
15)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τριά (3) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.

1)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ», έως και την 21-09-2024, για τους πιο κάτω ικανούς και βάσιμους λόγους:

1. Με το υπ' αρ. πρωτ: 3592/25-01-2023 έγγραφό μας, υποβάλλαμε στην υπηρεσία σας σχέδιο του 1ου ΑΠΕ στον οποίο περιλαμβάνονται εργασίες απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες προηγούνται τεχνικά των συμβατικών εργασιών.

Καθόσον έχουν παρέλθει σχεδόν έξι (6) μήνες και ο εν λόγω Α.Π.Ε. δεν έχει εισέτι εγκριθεί, η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάζει πτωτικό ρυθμό, μεγάλες καθυστερήσεις και ενέχει μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε παύση εργασιών.

2. Η σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών οδοποιίας και των ασφαλικών εργασιών απαιτεί ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών καθώς και οι συνθήκες του καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιφέρουν επιβράδυνση στην ομαλή πρόοδο των εργασιών, κατά πέντε (5) και πλέον περίπου μήνες, καθόσον η εκτέλεση εργασιών υπαίθρου κατά τους μήνες αυτούς είναι προβληματική.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό **323**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ