



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 10^{ης}/2024 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:140

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΧΤΟΥΡΗ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17^η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ'αριθμ.: 29463/13-06-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΑΓΙΑ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.3852/2010, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν 25 μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν 25 από τα 29 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	14)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	15)	ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
3)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	16)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
4)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	17)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	18)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)	ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	19)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
7)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	20)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)	ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21)	ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	22)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10)	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	23)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	24)	ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12)	ΚΑΛΛΙΕΡΗ-ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΡΙΑ	25)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)	ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3)	ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Δ. Ηλίας, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Δημήτριος Καγιάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης δια ζώσης, σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018), εισηγούμενος το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ»**», έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **την υπ αριθμ πρωτ.: 26655/21-05-2024 εισήγηση του Διευθυντού Πολεοδομίας και Τ.Υ., κου Γεωργίου Πέππα, η οποία έχει ως εξής:**

« ΣΧΕΤ. α) αίτηση αναδόχου 24010 / 23-04-2024 β) προέγκριση 1251_2024 / 20-5-2024 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά την (α) σχετ., που επισυνάπτεται και λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής : Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη στις 4-3-2022 και σύμφωνα με τη Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. η προθεσμία περαίωσής του ήταν 16 μήνες, ήτοι έληγε την 4-7-2023. Με την 22792/4-5-2023 αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία είχε ζητήσει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες και, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας, με την 230/2023 απόφασή σας εγκρίνατε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 56 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 29 - 8 - 2023. Με την 40992 / 28-7-2023 αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία είχε ζητήσει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες και, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας, με την 345/2023 απόφασή σας εγκρίνατε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι 29 - 12 - 2023 Με την 71226 / 20-12-2023 αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία είχε ζητήσει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι από 29/12/2023 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης βάσει της 2ης παράτασης) ως τις 29/4/2024 και, μετά τη σχετική προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και σχετική εισήγησή μας, με την 81/2024 απόφασή σας εγκρίνατε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι 29/4/2024. Με την παραπάνω σχετική αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία ζητάει νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι από 29/12/2023 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης βάσει της 2ης παράτασης) ως τις 29/4/2024 Μετά την εξέταση των αναφερομένων στην παραπάνω αίτηση και δεδομένων των καθυστερήσεων που θα προκύψουν στην ολοκλήρωση του έργου λόγω : 1. της σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών, που κρίνεται απαραίτητος για να συμπεριληφθούν τόσο αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών άρθρων όσο και νέων τιμών που δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν. 2. των δοκιμών του συστήματος κλιματισμού και ιδιαίτερα των αυτοματισμών του σε ρεαλιστικές συνθήκες θέρους (θερμοκρασίες άνω των 35ο C) , για την επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας, του ιδανικότερου προγραμματισμού και της αρτιότερης λειτουργικότητάς τους. Σας ενημερώνουμε ότι (α) ότι το αίτημα παράτασης του αναδόχου έχει υποβληθεί πριν την λήξη της προθεσμίας του έργου (Αρ. Πρωτ.: 24010 / 23-04-2024), (β) οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν είναι: Οι δοκιμές του συστήματος κλιματισμού και ιδιαίτερα των αυτοματισμών του σε ρεαλιστικές συνθήκες θέρους

(θερμοκρασίες άνω των 35ο C) , για την επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας, του ιδανικότερου προγραμματισμού και της αρτιότερης λειτουργικότητάς τους (γ) η παράταση εγκρίνεται «με αναθεώρηση»

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (οριακής προθεσμίας του έργου δυνάμει των οριζόμενων στο άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021,) «με αναθεώρηση» κατά 4 μήνες, ήτοι από 29/4/2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης βάσει της 3ης παράτασης) ως τις 29/8/2024, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, μετά και την προέγκριση 1251_2024 / 20-5-2024 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Ο Τμηματάρχης

Ο Διευθυντής

Πολεοδομικών εφαρμογών.

Πολεοδομίας & Τ.Υ.

Γεώργιος Σκουρτιάς

Γεώργιος Πέππας

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις τους αναλυτικά, είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη

- Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Αλεξ. Καγιά,
- Την υπ αριθμ πρωτ.: 26655/21-05-2024 εισήγηση του Διευθυντού Πολεοδομίας και Τ.Υ., κου Γεωργίου Πέππα,
- Την από 22-04-2024 αίτηση αναδόχου
- Την προέγκριση 1251_2024 / 20-5-2024 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010,η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018)
- Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδρίασεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, ΥΠΕΡ της «παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» τάχθηκαν δεκεννιά (19) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.

1)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	11)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	12)	ΚΑΛΛΙΕΡΗ-ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
3)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	13)	ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	14)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	15)	ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
6)	ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	16)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
7)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	17)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8)	ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	18)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	19)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10)	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		

ΚΑΤΑ ψήφισαν δύο (2) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.

1)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)	ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.

1)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
2)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)	ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» , (οριακής προθεσμίας του έργου δυνάμει των οριζόμενων στο άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021,) «με αναθεώρηση» κατά 4 μήνες, ήτοι από 29/4/2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης βάσει της 3ης παράτασης) ως τις 29/8/2024, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, μετά και την προέγκριση 1251_2024 / 20-5-2024 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό **140**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΓΙΑΣ