



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 4<sup>ης</sup>/2019 συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 50

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο:  
 «Οδοποιία 2017-2018».**

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **13<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου ύστερα από την υπ'αριθμ. **2891/07-02-2019** έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου **κ. Αντώνιου Καραμπούλα**, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, **κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου**, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα **33** μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα **26** και απόντα τα **7**, και ονομαστικά:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    | 14.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   |
| 3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       | 16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       |
| 4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ   | 17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ   |
| 5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          | 18.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  |
| 6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ     | 19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          |
| 7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ        | 20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   |
| 8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     |
| 9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       | 22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ           |
| 10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ    | 23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  |
| 11.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ        | 24.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    |
| 12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ      | 25.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    | 26.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ     | 4. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ            |
| 2. ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  | 5. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           |
| 3. ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 6. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|                      | 7. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         |

Ο Δήμαρχος, **κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου**, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η **κα Κωνσταντινίδη Μαρία**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος **κ. Αντώνιος Καραμπούλας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **14ο** θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία 2017-2018»**, έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 2916/07.02.2019, εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:

*«Εισηγούμαστε έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών έως και 31-07-2019 για τους πιο κάτω ικανούς και βάσιμους λόγους:*

1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες και οι οποίες επιφέρουν μεγάλη καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
2. Λόγω της καθυστέρησης που προκαλείται από τη μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ, τα οποία βρίσκονται στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
3. Λόγω της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος περιλαμβάνει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 15%, εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου με άρτιο και λειτουργικό τρόπο.

*Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».*

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 2916/07.02.2019, εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
- την εισήγηση του Προέδρου, κου Αντώνιου Καραμπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, **ΥΠΕΡ της Έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία 2017-2018»**, τάχθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    | 14.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   |
| 3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       | 16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       |
| 4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ   | 17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ   |
| 5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          | 18.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  |
| 6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ     | 19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          |
| 7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ        | 20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   |
| 8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     |
| 9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       | 22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ           |
| 10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ    | 23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  |
| 11.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ        | 24.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ      | 25.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |
| 13.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    |                           |

Κατά ψήφισε ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, και ονομαστικά ο κος :  
1. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

και

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία 2017-2018» έως και 31-07-2019 για τους κάτωθι ικανούς, και βάσιμους λόγους:

- 1.Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες, και οι οποίες επιφέρουν μεγάλη καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών,
- 2.Λόγω της καθυστέρησης που προκαλείται από τη μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ, τα οποία βρίσκονται στον χώρο εκτέλεσης του έργου, και
- 3.Λόγω της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος περιλαμβάνει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 15%, εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου με άρτιο και λειτουργικό τρόπο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 50/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ