



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7^{ης} / 2019 συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ.: 212/2019

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου»**

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **26^η Μαρτίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου ύστερα από την υπ' αριθμ. **6834/21-03-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **κ. Αντώνιου Ν. Καραμπούλα**, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, **κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα **33** μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα **26** και απόντα τα **7**, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14.ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 16. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 17.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ |
| 10..ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 11.ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 24.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 12.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ | 26.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2. ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 6. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ | 7. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | |

Ο Δήμαρχος, **κ. Νικόλαος Ι. Μελετιού**, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Αντώνιος Ν. Καραμπούλας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το **11^ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: **«Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου»**», έθεσε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 6858/21.03.2019 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει ως εξής :

«Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου για πέντε (5) μήνες, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1513/04-03-2019 αίτηση της εταιρείας ΕΛΤΕΡΓΑ και των πραγματικών συνθηκών του έργου καθώς και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

α) Κατά την περίοδο του φετινού χειμώνα επικράτησαν συνεχείς δυσχερείς καιρικές συνθήκες ακόμα δε και έντονες βροχοπτώσεις – θεομηνία (ενδεικτικά κόματα κακοκαιρίας: Ξενοφών 09/2018, Ορέστης 10/2018, Σοφία και Φοίβος 01/2019, Χιόνη και Ωκεανίς 02/2019), που έπληξαν και την περιοχή του ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με αποτέλεσμα τη συνεχή διακοπή της ροής των εργασιών.

β) Για την τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού πρέπει να προηγηθεί μελέτη εφαρμογής οδοφωτισμού και φωτοτεχνική μελέτη η οποία επηρεάζει και τη συνολική μελέτη εφαρμογής της οδοποιίας, καθώς από αυτήν θα προκύψει ο συνολικός αριθμός Φ.Σ και συνακόλουθα η ακριβής θέση τους στα υπό κατασκευή πεζοδρόμια».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Την εισήγηση του Προέδρου, κου Αντώνιου Ν. Καραμπούλα,
- 2.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6858/21.03.2019 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
- 3.Την υπ. αριθμ. 1513/04-03-2019 αίτηση της εταιρείας ΕΛΤΕΡΓΑ,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, **ΥΠΕΡ** της έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: **«Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου»**, τάχθηκαν είκοσι ένα (21) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10..ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

12.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
14.ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά τάχθηκαν πέντε μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 5. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ,

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου» χρονικού διαστήματος (5) μηνών, από την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης εργασιών, δηλαδή την 29.03.2019, ήτοι έως την 29.08.2019, σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, καθώς και την υπ' αριθμ. 1513/04-03-2019 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΕΡΓΑ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 212/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ