



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 3<sup>ης</sup>/ 2020 συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ.: 35/2020

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου».**

Στον Ασπροπύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **13<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ' αριθμ. **2694/06.02.2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **κ. Θερμιοτοκλή Γ. Τσόκα**, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, **κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα **33** μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα **27** και απόντα τα **6**, και ονομαστικά:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11. ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
18. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
20. ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
21. ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
22. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο Δήμαρχος, **κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου**, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Απεχώρησε της Συνεδριάσεως, ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, και ονομαστικά ο κ.: **ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κος Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το **14ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «**Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου»**», έθεσε υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 2716/06.02.2020, έγγραφο του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, κου Καραγιαννίδη Παναγιώτη, το οποίο έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: «Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας»**

**ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ.: 1417/23-01-2020 αίτηση του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, αναδόχου του έργου.**

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής αιτήσεως του αναδόχου, κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου».

Σας γνωρίζουμε, ότι η σύμβαση για το ανωτέρω έργο υπογράφηκε στις 29-07-2019 με συμβατική προθεσμία έξι μηνών. Λόγω του ότι, οι διευθυντές των σχολείων ζήτησαν να μην υπάρχει αποκλεισμός τμήματος των προαυλίων κατά την διάρκεια της λειτουργία των σχολείων, δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί χώρος για τις εργασίες.

Παράλληλα δεν μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, να μην χρησιμοποιηθούν οι επιφάνειες που θα διαστρωθούν αθλητικά δάπεδα μέχρι την ανάπτυξη των αντοχών των δαπέδων.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών μόνο τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που συνιστά αδύνατη την εκπρόθεσμη περαίωση των εργασιών.

Συνεπώς, εισηγούμεθα την παράταση περαιώσεως της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 29-05-2019».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την προαναφερόμενη διαδικασία, και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου, κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2716/06.02.2020, έγγραφο του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου,
3. Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,

**πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία ΥΠΕΡ τάχθηκαν είκοσι (26) μέλη του συμβουλίου, και**

1. ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11. ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
17. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
18. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
19. ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
21. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
25. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 29-05-2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 35/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ