



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 26^{ης}/2023 συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:314

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ».

Στον Ασπρόπυργο στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ) την 5 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου, ύστερα από την υπ' αριθ. 48403/01-09-2023, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ, σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων της παρ. γ' του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και των άρθρων 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν 29 μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν 29 από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	16)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	17)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	18)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	20)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	22)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	23)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	24)	ΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	27)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	28)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
14)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	29)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
15)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	3)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
2)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων της παρ. γ' του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και των άρθρων 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «**Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ**», έθεσε υπόψη των μελών

1. το υπ. αριθμ 45330/16-08-2023» διαβιβαστικό του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τ.Υ. , και Γεωργίου Πέππα, το οποίον έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΣΧΕΤ.: ΕΡΓΟ.

ΤΙΤΛΟΣ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞ. ΑΪΔΙΝΙΑΝ

Σας αποστέλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ**» και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση του.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 01 - 08 - 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΕΠΠΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμό - 'Α

2. την αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος του έργου, και Κουράση Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε , η οποία έχει ως κάτωθι:

«

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Την μελέτη με αριθμ. 21/2022 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Πολεοδομίας & Τ.Υ του Δήμου Ασπροπύργου την 09-03-2022, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, με προϋπολογισμό 100.000,00 €, (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
2. Την υπ. αριθμ. 355/25-10-2022 λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ» με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 21/2022 μελέτη της Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου.
3. Την απόφαση 850/05-08-2022 Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: ΨΧΛΧΩΨΝ-ΗΥ9 και ΑΔΑΜ: 21REQ011066574

4. Την υπ. αριθμ.: 26203/17-06-2022 (ΑΔΑΜ:21PROC010776666 2022-06-20) διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις.

5. Την απόφαση 144/04-05-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΤΧΣΩΨΝ-9ΔΦ, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 19 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

6. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 12-07-2022 με μειοδότη τον ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞ. ΑΪΔΙΝΙΑΝ που πρόσφερε μέση έκπτωση 0,00%.

7. Τον από τις 19 Ιουλίου 2022 Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. με Α/Α Διαγωνισμού 189726 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

8. Το υπ. αριθμ.: 47069/20-10-2022 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2022 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με μέση έκπτωση 00,00 % και ποσό προσφοράς 80.643,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 100.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%).

9. Την υπ. αριθμ. 355/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΕ6ΩΨΝ-60Ξ), (ΑΔΑΜ: 22AWRD011529305 2022- 11-02) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην «ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 54301/30-11-2022 Πρόσκληση για την Υπογραφή Σύμβασης.

2. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 12.01.2023 (23SYMV011984077 2023-01-12) για ποσό 80.645,16 € πλέον ΦΠΑ 19.354,84 € .

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

1. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται από την ΕΣΥ σε τέσσερις (04) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι 11.05.2023.

2. Με την υπ' αριθμόν 116/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ασπροπύργου, παρατάθηκε η προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά δύο (02) ημερολογιακούς μήνες , ήτοι έως 10.07.2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΙΓΩΨΝ-ΑΑΙ).

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων που ανταποκρίνονται σε 7x7 στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο Ρ03, όπως προκύπτει από την κυρωμένη πράξη εφαρμογής της περιοχής «Ρουπάκι», Π.Ε. 7. Στο Ο.Τ. Ρ03 υπάρχει η ιδιοκτησία κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 050257540001 και εμβαδόν 2.466,57 m² και είναι χαρακτηρισμένη ως Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Το γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, είναι μεταβλητές και ο ακριβής προσδιορισμός τους καθορίζεται κατά περίπτωση βάσει του διατιθέμενου χώρου. Οι διαστάσεις των διαγραμμίσεων και των τερμάτων καθορίζονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της FIFA για γήπεδα 7x7.

Δ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 :

• Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να ορίσει τις ποσότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των απαραίτητων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη λειτουργία του έργου, δεν τροποποιούν το 'βασικό σχέδιο' του έργου και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της κατασκευής εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρήσεων.

• Για να ορίσει τα άρθρα του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ και δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό προϋπολογισμό, με σκοπό να καταστεί δυνατή η κατασκευή του έργου και αφετέρου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η άρτια λειτουργία του σε βάθος χρόνου.

Αναλυτικότερα τα άρθρα που αφορούν τις παρακάτω Νέες Τιμές:

Α.Τ. 1ΠΚΤΝΜΕ/1

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm² .

Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, η δαπάνη

- των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 80.643,50 €, πλέον ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη του αρχικού προϋπολογισμού σύμβασης.

- των απροβλέπτων μειώνεται κατά 10.518,72 € απορροφώμενη σε συμβατικές εργασίες που κρίθηκε αναγκαίο να εκτελεστούν κατά την διάρκεια των εργασιών.

- η δαπάνη στρογγυλοποίησης παραμένει στο ποσό των 2,08 € με Φ.Π.Α 24,00%.

Η συνολική δαπάνη ΕΡΓΑΣΙΩΝ της αρχικής σύμβασης βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους κονδυλίων εμφανίζονται στο σώμα του 1^{ου} ΑΠΕ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	59.427,78	68.341,95
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	10.697,00	12.301,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	70.124,78	80.643,50
Μερικό Σύνολο	70.124,78	80.643,50
Απρόβλεπτη _____δαπάνη	10.518,72	0,00
Σύνολο	80.643,50	80.643,50
Ποσό για στρογγυλοποίηση	1,66	1,66
Σύνολο	80.645,16	80.645,16
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	24% 19.354,84	24% 19.354,84
Γενικό Σύνολο	100.000,00	100.000,00

Ο 1ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 100.000,00 € (με Φ.Π.Α 24,00%), κλείνει σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβαση, με ανάλωση του ποσού των 10.518,72 €, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Ζ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση:

1^{ον}) του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου.

2^{ον}) του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Αθλητικού χώρου στο Ρουπάκι» συνολικής δαπάνης εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), με το Φ.Π.Α

Ασπρόπυργος / /2023
Ο επιβλέπων μηχανικός
Κουράσης Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

και

3. την παρέμβαση του Προέδρου και Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, κατόπιν του από 04-09-2023 έγγραφου του Διευθυντού Πολεοδομίας & Τ.Υ. και Γεωργίου Πέππα, προς την Οικονομική Υπηρεσία, το οποίο έχει ως κάτωθι:

«Σας αποστέλλουμε το αίτημα Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Αθλητικού Χώρου στο ΡΟΥΠΑΚΙ» και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για αύξηση του Κ.Α. 15.7321.062 κατά του ποσού της Αναθεώρησης -21.649,03 € άνευ Φ.Π.Α. - 24% (5.195,77) είτε σύνολο με Φ.Π.Α. 26.844,80 €».

Κατόπιν, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου, και Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2. Το υπ. αριθμ. 45330/16-08-2023 διαβιβαστικό του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τ.Υ. , και Γεωργίου Πέππα
3. Την αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ»
4. Την παρέμβαση του Προέδρου και Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, κατόπιν του από 04-09-2023 έγγραφου του Διευθυντού Πολεοδομίας & Τ.Υ. και Γεωργίου Πέππα, προς την Οικονομική Υπηρεσία,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018)
6. Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ», τάχθηκαν είκοσι ένα (21) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	16)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	17)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	18)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	20)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		
8)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
9)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ		
10)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
11)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
12)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ		
13)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
14)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
15)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		

ΚΑΤΑ ψήφισαν πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τρία (3) μέλη του Συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει

1. τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ» ο οποίος συντάχθηκε για να ορίσει τις ποσότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των απαραίτητων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη λειτουργία του έργου, δεν τροποποιούν το 'βασικό σχέδιο' του έργου και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της κατασκευής εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρήσεων.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους κονδυλίων εμφανίζονται στο σώμα του 1ου ΑΠΕ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ου ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	59.427,78	68.341,95
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	10.697,00	12.301,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	70.124,78	80.643,50
Μερικό Σύνολο	70.124,78	80.643,50
Απρόβλεπτη _____ δαπάνη	10.518,72	0,00
Σύνολο	80.643,50	80.643,50
Ποσό για στρογγυλοποίηση	1,66	1,66
Σύνολο	80.645,16	80.645,16
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	24% 19.354,84	24% 19.354,84
Γενικό Σύνολο	100.000,00	100.000,00

Ο 1ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 100.000,00 € (με Φ.Π.Α 24,00%), κλείνει σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχική σύμβαση, με ανάλωση του ποσού των 10.518,72 €, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Και

2. την αύξηση του Κ.Α. 15.7321.062 κατά του ποσού της Αναθεώρησης -21.649,03 € άνευ Φ.Π.Α. - 24% (5.195,77) είτε σύνολο με Φ.Π.Α. 26.844,80 €».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 314.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ